

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH

Remont posadzki tarasu wraz z ułożeniem płytek gresowych .

adres: **Knurów – ul. Wł. Łokietka 3 (pawilon handlowo- usługowy) I etap**

właściciel: LWSM Knurów

Sporządzający protokół:1. **Izabela Tomaszek – Inspektor Nadzoru Budowlanego**2. **Michał Musiał – Asystent Inspektora Nadzoru Budowlanego**

Po dokonaniu szczegółowych oględzin obiektu budowlanego stwierdzono konieczność wykonania następujących robót budowlanych

L.p	Podstawy wyceny robót	Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Orientacyjny przedmiar robót
1	2	3	4
		<p style="text-align: center;">Remont posadzek</p> <p>Ręczna reprofilacja podłoża – wyrównanie powierzchni Lokalne naprawy podłoża posadzek , miejscowe wykonanie wylewki cienkowarstwowej) Montaż listew dylatacyjnych Wykonanie warstwy szczepnej (np. grunt kwarcowy) Posadzki z płytek układanych na klej typu GR SZK TREND SILVER 1,44/2 86001390 Montaż i demontaż podestów drewnianych – komunikacja podczas prowadzonych prac Wywóz gruzu Mycie po robotach posadzkarskich</p>	Powierzchnia remontu dla I etapu 92,96 m²

Wykonawca przed dokonaniem wyceny zobowiązany jest do oględzin obiektu i na tej podstawie do sporządzenia kalkulacji. Wszelkie prace nieuwzględnione w wycenie Wykonawcy, a konieczne do wykonania zgodnie z powyższym zestawieniem, Wykonawca wykona na własny koszt.

Knurów, dnia 25.11.2024

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

1. *Izabela Tomaszek*
nr ewid. SKL/BC/8036/022. *Michał Musiał*